

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 11/21-03-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 85/2023

Θέμα: Έγκριση 1ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 62/22)

Στη Θέρμη, σήμερα 21^η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 2048/17-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραιοκός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Νικολαΐδου Αναστασία (συμμετείχε κατά την συζήτηση του 10 ^{ου} θέματος)
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Κούτρη Ευαγγελία		
6.	Νταλακούδης Δημήτριος		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*»

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την **188/2022** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ανατέθηκε στην επιχείρηση **ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ**, με ΑΦΜ: 998756997 , η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης**», με ποσό ανάθεσης 26.693,62 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το συμφωνητικό ποσού 33.100,09 € με αρ. πρωτ. 4844/04-08-2022, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας **ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ**, είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας **οκτώ (8) μηνών**, ήτοι μέχρι την 04-04-2023.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 09/03/2023 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) , παρ. 8.

«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.»

β) με αρ. πρωτ. 1599/03-03-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλείται λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών ζητώντας παράταση 57 ημερών, ήτοι: έως 31.05.2023.»

Προτείνεται η χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», κατά 57 ημέρες , ήτοι μέχρι τις **31.05.2023**, για το έργο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης**», καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» 57 ημέρες , ήτοι μέχρι τις **31.05.2023**, για το έργο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης**».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά 57 ημέρες, ήτοι μέχρι τις **31.05.2023**, για το έργο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης**».

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 11, απόφαση 85/21-03-2023

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**