Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.11.20 11:34:00 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 25/18-11-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 308/2025

Θέμα: Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών 2024» (αρ. μελ. έργου 61/24).

Στη Θέρμη, σήμερα 18η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:15 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 8768/14-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Θάνος Αριστείδης
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ντίντας Γεώργιος
3.	Καρκαλή Μαρία (αποχώρησε στο 25ο θέμα)		
4.	Καρατσόρη Στυλιανή		
5.	Κασάπη Μαριγώ (αποχώρησε στο 25ο θέμα)		
6.	Λιόλιου Αικατερίνη		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος		
8.	Σαραφιανός Χρήστος		
9.	Χρήσταινας Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……

……

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση…*»

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την 214/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ανατέθηκε στην επιχείρηση **ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ**, με ΑΦΜ: 998756997, η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών», με ποσοστό έκπτωσης 4% επί του προϋπολογισμού.

Το συμφωνητικό ποσού 28.799,89€ (πλέον ΦΠΑ) με αρ. πρωτ. 5114/26-07-2024, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ, είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι την 26-12-2024.

Με την 387/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών του ως άνω έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών, ήτοι έως 25.05.2025.

Με την 127/2025 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών του ως άνω έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι έως 25.11.2025

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 14-11-2025 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

*«**α)** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016), παρ. 8. «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:*

α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του
αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.»

β) *με αρ. πρωτ. 8561/07-11-2025 εμπρόθεσμη αίτησή του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών παράταση 3 μηνών, ήτοι: έως 25.02.2026.*
Επιπλέον η φύση του έργου αφορά ασφαλτικές αποκαταστάσεις, μετά από επισκευή βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ύστερα από υπόδειξη από την ΔΤΥ της ΔΕΥΑΘ.»

Προτείνεται η χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις **25.02.2026**, για το έργο **«Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών»**, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 3η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις **25.02.2026**, για το έργο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών**».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 3η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις (3) μήνες, **ήτοι μέχρι τις 25.02.2026**, για το έργο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών**».

…….

……

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25, απόφαση 308/18-11-2025

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.