

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 18/02-06-2023 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 159/2023

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ».

Στη Θέρμη, σήμερα 2η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν εκτάκτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 3860/31-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
4.	Νικολαΐδου Αναστασία	4.	Κούτρη Ευαγγελία
5.	Νταλακούδης Δημήτριος	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Πονερίδης Παναγιώτης	6.	

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων θεωρείται επείγουσα καθώς θα πρέπει άμεσα να κλείσει οικονομικά το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» και να εγκριθούν οι Α.Π.Ε., ενόψει λήξης της σύμβασης εργασίας του επιβλέποντα μηχανικού κ. Σ***** Μ*****.

Εγκρίνεται ομόφωνα **η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης.**

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...».*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που αφορά στο έργο με τίτλο «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ**» και είπε στα μέλη ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου με αριθμό 03/20 ήταν αρχικού προϋπολογισμού 3.550.000,00 €. Με τις υπ. αριθ. 224/2020 και 85/2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης εγκρίθηκαν η δαπάνη, οι όροι διακήρυξης οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος εκτέλεσης τρόπου εκτέλεσης, η ψήφιση πίστωσης του έργου και η ανάθεση του αντίστοιχα. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση $E_m=55,31\%$. Με την υπ. αριθ. 152/2022 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ), συντάχθηκε προκειμένου:

A. Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων (τελικές) όπως αυτές προέκυψαν μετά την περαίωση του έργου και την έγκριση της τελικής επιμέτρησης ως ακολούθως:

Στην ΟΜΑΔΑ Α «Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλιση, οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων» αύξηση κατά 140.066,77€ χωρίς ΓΕ και ΟΕ 18%
Στην ΟΜΑΔΑ Β «Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες» αύξηση κατά 43,94€ χωρίς ΓΕ και ΟΕ 18%

Στην ΟΜΑΔΑ Γ «Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ)» αύξηση κατά 27,39€ χωρίς ΓΕ και ΟΕ 18%

Η δαπάνη των ως άνω αυξήσεων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων (άρθρο 156 του Ν 4412/16).

B. Να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης.

Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Αντικείμενο του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. ταυτίζεται ουσιαστικά με το δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο του οποίου τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δε μεταβάλλονται.

Με τον 2ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου για εργασίες διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.512.207,37€ επί έλαττον σε σχέση με την σύμβαση.

Τα απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ μειώνονται από 20.000,00€ σε 18.354,28€

Η δαπάνη αναθεώρησης παρουσιάζει αύξηση κατά 258.868,87-28.619,25=230.249,62€

Συνολικά η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 1.789.430,52€ αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην δαπάνη αναθεώρησης και αναλύετε ως εξής:

1.512.207,37€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (εκ των οποίων η συνολική δαπάνη των νέων τιμών είναι 167.401,67€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 30.132,30€ = 197.533,99 €), 0,00€ για απρόβλεπτα, 18.354,28€ για απολογιστικά και 258.868,87€ για Αναθεώρηση.

.....

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Κατέστη δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης.».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» όπως αυτός παρουσιάστηκε στα έγγραφα της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. και ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ».

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 18, απόφαση 159/02-06-2023
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.