Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.07.23 12:44:44 EEST
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 17/22-07-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 187/2025

Θέμα: Αποδοχή τροποποίησης Πράξης «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν» στο πλαίσιο του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 λόγω υπέρβασης επιλέξιμου ποσού δημοσίας δαπάνης.

Στη Θέρμη, σήμερα 22η Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ. αριθ. 6252/18-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννιά (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καρκαλή Μαρία
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ντίντας Γεώργιος
3.	Θάνος Αριστείδης (αποχώρησε πριν το 14ο θέμα)		
4.	Καρατσόρη Στυλιανή		
5.	Κασάπη Μαριγώ		
6.	Λιόλιου Αικατερίνη		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος		
8.	Σαραφιανός Χρήστος		
9.	Χρήσταινας Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα προς συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν κατά την παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Τα εκτός ημερησίας θέματα αφορούν:

1. Αποδοχή τροποποίησης Πράξης «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν» στο πλαίσιο του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 λόγω υπέρβασης επιλέξιμου ποσού δημοσίας δαπάνης.
2. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ6 ΚΥΦΩΝΙΔΗ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ».

Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία διότι:

α) Το έργο είναι επιχορηγούμενο και απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης εν μέσω θερινής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και τις προγραμματισμένες άδειες του προσωπικού.

β) αφενός το έργο είναι επιχορηγούμενο, αφετέρου λόγω αναγκαιότητας υδροδότησης της περιοχής εν μέσω θερινής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και τις προγραμματισμένες άδειες του προσωπικού.

Εγκρίνεται **ομόφωνα** η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

……

……..

Η Αν. Γεν. Διευθύντρια εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος…». Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1069/80 «Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:… γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων,….» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».*

Στη συνέχεια η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών την από 21-07-2025 εισήγηση στην οποία αναφέρεται:

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), ως κύριος του έργου, προέβη στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 με τον Δήμο Θέρμης στον ρόλο του φορέα υλοποίησης στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης με κωδικό 14.31.34.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 54/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ και την υπ' αρ. 227/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης για τη πράξη «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν», προϋπολογισμού 308.943,09€ χωρίς ΦΠΑ.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης, σύμφωνα με το αριθμ. 2412/22-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΥ7465ΧΙ8-Ι35) έγγραφό της, ενέταξε την πράξη «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν», σε χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 308.943,09€ χωρίς ΦΠΑ.

Η πράξη αφορά:

- *Την κατασκευή κύριου αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4.589 μ. που θα συνδέει τη δεξαμενή του Κ. Σχολαρίου 'Ράπταλα' (υπ' αριθμ. 1568δ Κ. Σχολαρίου - παραχώρηση) με τη δεξαμενή ΤΑΚΑΝ (υπ' αριθμ. 764 Καρδίας)*
- *Την κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξαγωγού, δύο φρεατίων εκκένωσης και τεσσάρων φρεατίων δικλείδων ελέγχου και εκκένωσης και ελέγχου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του αγωγού*

Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθ. 23/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών, ύστερα από ανοικτή δημοπρασία, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΟΕ, η οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,72%.

Στις 10/03/2023 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 16005/10-03-2023 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 298.400,14€, συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ+ΟΕ 18% και των απροβλέπτων πλέον ΦΠΑ. Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν 6 (έξι) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 10-09-2023.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό της σύμβαση, ήτοι στις 298.400,14€.

Το έργο ολοκληρώθηκε μετά από εγκεκριμένες παρατάσεις εμπρόθεσμα στις 10/12/2024 σύμφωνα με την 2067/15.01.2025 βεβαίωση περαίωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψαν διάφορες αυξήσεις στις συμβατικές ποσότητες, είτε για λόγους αρτιότερης κατασκευής αυτού, είτε λόγω παραλείψεων της μελέτης. Οι εργασίες αυτές δεν τροποποίησαν το φυσικό αντικείμενο του έργου και έχουν εγκριθεί με τον 1ο ΑΠΕ (υπ' αρ. 5/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης) και τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό - υπ' αρ. 105/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης) του έργου. ***Με τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ το κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των 303.138,17€.***

Ο 7ος και τελευταίος θεωρημένος λογαριασμός είναι της τάξης των 7.145,69€. *Η επί του παρόντος διαθέσιμη πίστωση από το πρόγραμμα ανέρχεται σε 3.273,29 € και υπολείπεται κατά 3.872,40 € ως προς απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση του 7ου λογαριασμού. Το ποσό αυτό θα*

πρέπει να καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΘ καθώς η προγραμματική περίοδος στην οποία είχε ενταχθεί το έργο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023 και δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί το υπερβάλλον από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης στην οποία να αναγράφεται ότι:

- ***Εγκρίνεται η τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν» στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, λόγω αύξησης του κόστους του έργου στο ποσό των 303.138,17€, σύμφωνα με τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 298.400,14€ και το υπερβάλλον ποσό των 4.738,03€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΘ.»***

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισηγήσεως ως ανωτέρω και κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν» στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, λόγω αύξησης του κόστους του έργου στο ποσό των 303.138,17€, σύμφωνα με τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 298.400,14€ και το υπερβάλλον ποσό των 4.738,03€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

……..

……

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 187/22-07-2025

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.